

杭州市西溪医院二期工程专项债券项目资金绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	评分说明
其他财务、采购和管理情况 (8分)		财务制度健全性	已制定相应的财务管理制度的得1分；管理制度合法、合规、完整的得1分；反之酌情扣分。	2	2	医院已制定相应的财务管理制度且制度合法、合规、完整
		财务管理有效性	项目有关的财务管理遵守相关法律法规、财务管理制度规定的得2分；反之酌情扣分。	2	2	项目财务管理按照制度执行
		管理制度健全性	有项目管理制度的得1分；管理制度健全的得1分；反之酌情。	2	2	医院具有该项目管理制度和专项债券管理办法
		管理规范性的	项目实施符合相关管理规定的得2分，反之酌情扣分。	2	1	现场收集资料时，医院未能对部分绩效评价进行及时归档整理，资料整理和归档有待加强，扣0.5分；项目实施方案编制不够完善，扣0.5分
产出 (30分)	项目建设质量达标情况 (8分)	阶段工作质量达标率	项目建设过程中质量合格的得8分；反之酌情扣分。	8	8	项目管理制度对质量管理做了明确规定，并定期召开监理例会，采取了相应的项目质量检查手段，已完成的前期项目有相应的验收报告和验收记录等，暂未发现质量不达标的情
	项目建设进度情况 (8分)	项目建设及时性	项目开工及时的得3分；阶段性工作完成及时的得5分；反之酌情扣分。	8	6.5	项目基本按照计划进度实施，但因前期准备工作略微滞后，项目目前建设进度晚于计划建设进度，扣1.5分
	项目建设成本情况 (8分)	成本节约率	项目实际建设成本小于计划建设成本的得6分；等于计划建设成本的得5分；大于计划建设成本的，每超出计划建设成本1%，扣1分，扣完为止。	8	7	因项目处于建设初期，暂无法得知项目的实际建设成本，故根据谨慎性原则，参照“项目实际建设成本等于项目预算投资额”评分，扣1分
	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况 (6分)	专项债券资金实际成本	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本合理可控得8分。	6	6	截至2023年12月份，项目取得的1,000万元专项债资金已全部用于项目建设的前期工程项目
效益 (20分)	经济效益 (5分)	项目建成后收益能够支付专项债券本息，并能给医院带来持续性收益	项目建成后收益能够支付专项债券本息，并能给医院带来持续性收益得5分；反之酌情扣分。	5	5	项目财评报告
	社会效益 (7分)	完善医疗卫生服务体系	项目建成能进一步完善杭州市全面建设小康社会相适应的医疗卫生服务体系、医疗救治体系和医疗保障体系的得3.5分；反之酌情扣分。	3.5	3.5	项目设计方案
		提高杭州医疗服务质量，促进杭州市健康事业	项目建成能提高杭州医疗服务质量和促进杭州市健康事业发展的得3.5分；反之酌情扣分。	3.5	3.5	项目设计方案
	项目带动社会有效投资情况 (4分)	社会有效投资带动度	项目实施将带动的社会有效投资情况得4分；反之酌情扣分。	4	4	项目设计方案
	项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况 (4分)	国家及本地区重大区域发展战略支持度	项目实施支持国家及本地区重大区域发展战略的得4分；反之酌情扣分。	4	4	项目设计方案
评价结论	综合得分		综合评价得分=决策指标得分+管理指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100	95	
	评价等次		优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)			

